



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะโค

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปะโค

อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะโค
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

1 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกาน หมู่ 2	278,000 (งบเทศบาล)	✓	—	—	—	278,000	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกาน หมู่ 2	237,000 (งบเทศบาล)	✓	—	—	—	237,000	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก เกษตร หมู่ 14	497,000 (งบเทศบาล)	✓	—	—	—	497,000	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง หมู่ 6	60,000 (งบเทศบาล)	✓	—	—	—	60,000	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนพืลา หมู่ 9	41,000 (งบเทศบาล)	✓	—	—	—	41,000	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ดอนพิลา หมู่ 9	54,000 (งบเทศบาล)	✓	—	—	—	54,000	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ดอนพิลา หมู่ 9	316,700 (งบเทศบาล)	✓	—	—	—	316,700	กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน ม่วง หมู่ 11	499,600 (งบเทศบาล)	✓	—	—	—	499,000	กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน สูง หมู่ 10	200,000 (งบเทศบาล)	✓	—	—	—	2,000,000	กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหิน เทา หมู่ 4	499,900 (งบเทศบาล)	✓	—	—	—	499,000	กองช่าง	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก สว่าง หมู่ 6	66,000 (งบเทศบาล)	✓	—	—	—	66,000	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
12	โครงการก่อสร้างประปาหอดึงสูง หมู่ที่ 3 หมู่ 8	939,800 (งบเทศบาล)	✓	—	—	—	780,000	กองช่าง	
13	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง บ้านหนองส ไร่ไพร หมู่ 5	541,600 (งบเทศบาล)	✓	—	—	—	439,000	กองช่าง	
14	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปคอนกรีตอัด แรง บ้านปะโค หมู่ 1	497,700 (งบเทศบาล)	✓	—	—	—	497,700	กองช่าง	
15	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปคอนกรีตอัด แรง บ้านดอนเหนือแคว หมู่ 13	473,000 (งบเทศบาล)	—	—	✓	—	473,000	กองช่าง	
16	โครงการก่อสร้างอาคารประปาหอดึงสูง บ้านโคก สว่าง หมู่ 6	263,000 (งบเทศบาล)	—	—	✓	—	263,000	กองช่าง	
17	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย LMC บ้านผักกาดย่า หมู่ 7	39,800 (งบเทศบาล)	—	—	✓	—	31,800	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่จัดไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
18	3L-3R-L บ้านกาน-บ้านหัวขัว บ้านกาน หมู่ 2	162,000 (งบเทศบาล)	✓	—	—	—	162,000	กองช่าง	
19	โครงการปรับปรุงถนนเลขกิ่งสาย บ้านสุกัน ตั้ง รุ่งเรือง-นายองอาจ หัวนหอม บ้านกาน หมู่ 2	160,000 (งบเทศบาล)	✓	—	—	—	160,000	กองช่าง	
20	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาพักญาติ บ้านปะโค หมู่ 1	298,600 (งบเทศบาล)	—	—	✓	—	298,600	กองช่าง	
21	โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ บ้านสามัคคี หมู่ 12	255,000 (งบเทศบาล)	—	—	✓	—	255,000	กองช่าง	
22	โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ บ้านสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ 12	255,000 (งบเทศบาล)	✓	—	—	—	255,000	กองช่าง	
23	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลขกิ่งสาย หนองส้มโอง บ้านฝักกาอย่า หมู่ที่ 7	57,000 (งบเทศบาล)	✓	—	—	—	57,000	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ขออนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
24	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย LMC บ้านผักกาดย่า หมู่ที่ 7	39,800 (งบเทศบาล)	✓	—	—	—	39,800	กองช่าง	
25	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลอง 3L-3R-L บ้านกาน -บ้านหัวขัว บ้านกาน หมู่ที่ 2	162,000 (งบเทศบาล)	✓	—	—	—	162,000	กองช่าง	
26	โครงการปรับปรุงเกรดถนนลูกรังภายในตำบลปะโค เขต 1 หมู่ที่ 1,5,6,9,10,11,13	100,000 (งบเทศบาล)	—	—	✓	—	100,000	กองช่าง	
27	โครงการปรับปรุงเกรดถนนลูกรังภายในตำบล ปะโค เขต 2 หมู่ที่ 2,3,4,7,8,12,14	100,000 (งบเทศบาล)	—	—	✓	—	100,000	กองช่าง	

2 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ขออนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร	30,000 (งบเทศบาล)	—	—	✓	—	30,000	สำนักปลัด	
2	โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักน้ำ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	30,000 (งบเทศบาล)	—	—	✓	—	30,000	สำนักปลัด	

3 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคนและสังคม

3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่จัดไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการเกี่ยวกับศาสนาประเพณีหรือวัฒนธรรม ต่าง ๆ ที่ตั้งมาไม่ท้องถิ่น	50,000 (งบประมาณ)			✓		0	สำนักงานสห	

3 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคนและสังคม

3.2 แผนงานเฉพาะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่จัดไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภออุตุจับ	200,000 (งบประมาณ)	—	✓	—	—	0	กองช่าง	
2	โครงการอุดหนุนเทศบาลนครอุดรธานี	200,000 (งบประมาณ)	—	✓	—	—	0	กองช่าง	

3 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคนและสังคม

3.3 แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่จัดไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	30,000 (งบประมาณ)	—	—	✓	—	0	สำนักปลัด	
2	โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา และผู้ด้อยโอกาส	30,000 (งบประมาณ)	—	—	✓	—	0	สำนักปลัด	

3 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคนและสังคม

3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอคุจุ๊ป	50,000 (งบเทศบาล)	—	—	✓	—	0	สำนักปลัด	

3 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคนและสังคม

3.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการเฝ้าระวัง และบรรเทาสาธารณภัยเพื่อ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	100,000 (งบเทศบาล)	✓	—	—	—	80,938	สำนักปลัด	
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000 (งบเทศบาล)	—	—	✓	—	0	สำนักปลัด	
3	โครงการฝึกอบรมการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสา	150,000	—	—	✓	—	0	สำนักปลัด	

3 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคนและสังคม

3.6 แผนงานสาธารณสุขสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ	10,000 (งบเทศบาล)	—	—	✓	—	0	สำนักปลัด	
2	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	85,000 (งบเทศบาล)	—	—	✓	—	0	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
3	จัดซื้อวัสดุป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ	50,000 (งบประมาณ)	—	—	✓	—	0	สำนักปลัด	
4	โครงการรณรงค์/ส่งเสริมกิจกรรมการ คัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน	10,000 (งบประมาณ)	—	—	✓	—	0	สำนักปลัด	

4 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการปรับปรุง ดูแลรักษา ภูมิทัศน์ เทศบาลตำบลปะโค	20,000 (งบประมาณ)	—	—	✓	—	0	สำนักปลัด	

4 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการห้องถิ่นอาสา ปู่ลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษา ประจักษ์ปีงบประมาณ 2563	30,000 (งบประมาณ)	—	—	✓	—	0	สำนักปลัด	

